

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
"OBRAS 2018"
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

No.	OBRAS	EMPRESA / CONTRATISTA	SUPERVISOR	ORIGEN DEL RECURSO	No DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA)	IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE EJERCIDO (INCLUYE IVA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PERIODO DE CONTRATO		NO. DE BENEFICIADOS
											INICIO	TERMINO	
001-18	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COL.	GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. JOSÉ MANUEL TEJEDA BAYARDO	RECURSOS PROPIOS 2017	MMC-DGOP-RP-001-2018	\$ 29,974,833.77	\$ 25,166.23	\$ 30,000,000.00	100.00%	100%	12 DE FEBRERO DE 2018	12 DE MAYO DE 2018	170000
002-18	OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 6).- CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	TAPEIXTLAS AGREGADOS Y SERVICIOS SA DE CV	ING. RAMON RICARDO ALCALA OCHOA	RECURSOS PROPIOS 2017	MMC-DGOP-RP2017-002-2018	\$ 1,091,776.65	\$ -	\$ 1,091,776.65	100.00%	100%	26 DE FEBRERO DE 2018	30 DE MARZO DE 2018	860
003-18	OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 7) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA.	TAPEIXTLAS AGREGADOS Y SERVICIOS SA DE CV	ING. RAMON RICARDO ALCALA OCHOA	RECURSOS PROPIOS 2017	MMC-DGOP-RP2017-002-2018	\$ 388,287.50	\$ -	\$ 388,287.50	100.00%	100%	26 DE FEBRERO DE 2018	30 DE MARZO DE 2018	860
004-18	2DA. ETAPA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NARANJO, ENTRE GUAYABO Y MANGLARES, BARRIO 3, DELEGACIÓN VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO COL.	TAPEIXTLAS AGREGADOS Y SERVICIOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	RECURSOS PROPIOS 2017	MMC-DGOP-RP2017-003-2018	\$ 569,977.54	\$ -	\$ 569,977.54	100.00%	100%	02 DE MARZO DE 2018	16 DE MARZO DE 2018	222
005-18	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASOS PEATONALES, PUENTES Y SIMILARES, EN SECUNDARIA MARIANO MIRANDA FONSECA	MARISELA JAUREGUI DURAN	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-004-2018	\$ 141,479.78	\$ -	\$ 141,479.78	100.00%	100%	03 DE MARZO DE 2018	07 DE MARZO DE 2018	458
006-18	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE LAS HUERTAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPOS, MANZANILLO, COL.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPO ROTATIVOS SA DE CV	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	RECURSOS PROPIOS 2017	MMC-DGOP-RP2017-005-2018	\$ 61,046.61	\$ -	\$ 61,046.61	100.00%	100%	03 DE MARZO DE 2018	07 DE MARZO DE 2018	390
007-18	2DA. ETAPA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE A EN LA COMUNIDAD DE CANOAS, MANZANILLO, COL.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPO ROTATIVOS SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP2017-006-2018	\$ 130,676.80	\$ -	\$ 130,676.80	100.00%	100%	03 DE MARZO DE 2018	09 DE MARZO DE 2018	225
008-18	2da. ETAPA MURO DE CONTECIÓN EN LA CALLE FARO DEL FRACCIONAMIENTO LA AUDIENCIA, MANZANILLO, COL.	3R EDIFICACIONES & PROYECTOS SA DE CV	ING. RAMON RICARDO ALCALA OCHOA	RECURSOS PROPIOS 2017	MMC-DGOP-RP2017-007-2018	\$ 235,996.84	\$ -	\$ 235,996.84	100.00%	100%	03 DE MARZO DE 2018	24 DE MARZO DE 2018	125
009-18	CONSTRUCCION DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS* 2da. ETAPA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS, DELEGACIÓN SALAHUA, MANZANILLO COL.	TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	RECURSOS PROPIOS	MMC-DGOP-RP-008-2018	\$ 458,004.16	\$ -	\$ 458,004.16	100.00%	100%	03 DE MARZO DE 2018	17 DE MARZO DE 2018	655
010-18	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACION O MANTENIMIENTO.-CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS (ARCOS) EN LAS CALLES TONINA, FOCA Y ATUN DE LA COLONIA OCEANO, MANZANILLO, COL.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-009-2018	\$ 107,566.20	\$ -	\$ 107,566.20	100.00%	100%	23 DE ABRIL DE 2018	05 DE MAYO DE 2018	456
011-18	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL. EL COLOMO.	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	ANA CLAUDIA RODRIGUEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-010-2018	\$ 461,859.42	\$ -	\$ 461,859.42	32.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	326
012-18	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL. EL COLOMO.	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	ANA CLAUDIA RODRIGUEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-010-2018	\$ 33,614.90	\$ -	\$ 33,614.90	30.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	326
013-18	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL. EL COLOMO.	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	ANA CLAUDIA RODRIGUEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-010-2018	\$ 79,176.02	\$ -	\$ 79,176.02	30.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	326
014-18	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL Z. REQUENA, DEL. SALAGUA.	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-011-2018	\$ 576,840.00	\$ -	\$ 576,840.00	85.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	125
015-18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL Z. REQUENA, DEL. SALAGUA.	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-011-2018	\$ 25,836.09	\$ -	\$ 25,836.09	34.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	125

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
"OBRAS 2018"
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

No.	OBRAS	EMPRESA / CONTRATISTA	SUPERVISOR	ORIGEN DEL RECURSO	No DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA)	IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE EJERCIDO (INCLUYE IVA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PERIODO DE CONTRATO		NO. DE BENEFICIADOS
											INICIO	TERMINO	
016-18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL Z. REQUENA, DEL. SALAGUA.	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-011-2018	\$ 55,968.68	\$ -	\$ 55,968.68	92.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	125
017-18	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JABALÍ ENTRE CALLES CENTENARIO Y 24 DE JUNIO DE LA COLONIA JABALÍ EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DE MANZANILLO COLIMA.	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-012-2018	\$ 501,600.01	\$ -	\$ 501,600.01	80.00%	80%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	469
018-18	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JABALÍ ENTRE CALLES CENTENARIO Y 24 DE JUNIO DE LA COLONIA JABALÍ EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DE MANZANILLO COLIMA.	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-013-2018	\$ 769,136.45	\$ -	\$ 769,136.45	49.00%	95%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	469
019-18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA TAMARINDERA, DEL. EL COLOMO.	3R EDIFICACIONES & PROYECTOS SA DE CV	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-014-2018	\$ 280,087.19	\$ -	\$ 280,087.19	89.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	122
020-18	LINEA DE CONDUCCION DE 8" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VIVEROS PELAYO, DEL. SANTIAGO.	JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-015-2018	\$ 434,550.23	\$ -	\$ 434,550.23	100.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	125
021-18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR MIGUEL HIDALGO, DEL. DE SANTIAGO.	JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-016-2018	\$ 398,583.73	\$ -	\$ 398,583.73	100.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	145
022-18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR MIGUEL HIDALGO, DEL. DE SANTIAGO.	JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-016-2018	\$ 7,040.69	\$ -	\$ 7,040.69	100.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	145
023-18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR MIGUEL HIDALGO, DEL. DE SANTIAGO.	JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-016-2018	\$ 36,137.35	\$ -	\$ 36,137.35	100.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	145
024-18	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLES CENTENARIO Y 24 DE JUNIO DE LA COLONIA JABALÍ EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DE MANZANILLO COLIMA.	GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-017-2018	\$ 627,599.97	\$ -	\$ 627,599.97	30.00%	75%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	236
025-18	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SECTOR 1, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL. EL COLOMO.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-018-2018	\$ 539,365.92	\$ -	\$ 539,365.92	91.00%	91%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	226
026-18	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON SECTOR 1, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL. EL COLOMO.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-018-2018	\$ 51,453.41	\$ -	\$ 51,453.41	94.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	226
027-18	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SECTOR 1, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL. EL COLOMO.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-018-2018	\$ 132,263.76	\$ -	\$ 132,263.76	80.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	226
028-18	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL. TAPEIXTLÉS.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-019-2018	\$ 341,565.42	\$ -	\$ 341,565.42	91.00%	91%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	122
029-18	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL. TAPEIXTLÉS.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-019-2018	\$ 29,217.18	\$ -	\$ 29,217.18	64.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	122
030-18	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL. TAPEIXTLÉS.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV	ARQ. MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-019-2018	\$ 84,477.20	\$ -	\$ 84,477.20	56.00%	100%	18 de Julio de 2018	14 de Septiembre de 2018	122
031-18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ESMERALDA, DEL. SANTIAGO.	GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-020-2018	\$ 1,526,492.13	\$ -	\$ 1,526,492.13	72.00%	72%	30 de Julio de 2018	22 de Septiembre de 2018	845
032-18	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE J. SALAZAR Y 30 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LOMAS DE SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO.	GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-020-2018	\$ 121,809.47	\$ -	\$ 121,809.47	21.00%	100%	30 de Julio de 2018	22 de Septiembre de 2018	845

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
"OBRAS 2018"
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

No.	OBRAS	EMPRESA / CONTRATISTA	SUPERVISOR	ORIGEN DEL RECURSO	No DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA)	IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE EJERCIDO (INCLUYE IVA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PERIODO DE CONTRATO		NO. DE BENEFICIADOS
											INICIO	TERMINO	
033-18	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ESMERALDA DE LA COLONIA LOMAS DE SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO.	GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-020-2018	\$ 338,708.18	\$ -	\$ 338,708.18	51.00%	100%	30 de Julio de 2018	22 de Septiembre de 2018	845
034-18	"UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES." B) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CANCHAS, EN UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL.	TAPEIXTLÉS AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-021-2018	\$ 571,989.10	\$ -	\$ 571,989.10	100.00%	100%	01 de Agosto de 2018	30 de Agosto de 2018	545
035-18	"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES" A).- ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS, MANZANILLO, COLIMA. (18 OBRAS)	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-022-2018	\$ 333,048.25	\$ -	\$ 333,048.25	31.00%	100%	01 de Agosto de 2018	22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	NA
036-18	B).- ESTUDIOS DE COMPACTACION DE TERRACERIAS, MANZANILLO, COL. (26 OBRAS)	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	SUPERVISORES	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-023-2018	\$ 209,059.84	\$ -	\$ 209,059.84	30.00%	100%	01 de Agosto de 2018	22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	NA
036A-18	C).- ESTUDIOS DE MUESTREO DE CONCRETO HIDRAULICO, MANZANILLO, COL. (26 OBRAS)	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	SUPERVISORES	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-023-2018	\$ 96,019.50	\$ -	\$ 96,019.50	30.00%	100%	01 de Agosto de 2018	22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	NA
037-18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA, COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL. DE SANTIAGO. MANZANILLO, COL.	TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV.	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-024-2018.	\$ 66,389.83	\$ -	\$ 66,389.83	100.00%	100%	08 de Agosto de 2018	22 de Septiembre de 2018	236
038-18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA, COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL. DE SANTIAGO. MANZANILLO, COL.	TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV.	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-024-2018.	\$ 163,742.19	\$ -	\$ 163,742.19	100.00%	100%	08 de Agosto de 2018	22 de Septiembre de 2018	226
039-18	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA, COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL. DE SANTIAGO. MANZANILLO, COL.	TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV.	ARQ. MARICELA AVENDAÑO ABAD	FISM 2018	MMC-DGOP-FISM2018-024-2018.	\$ 1,249,106.56	\$ -	\$ 1,249,106.56	76.00%	90%	08 de Agosto de 2018	22 de Septiembre de 2018	226
040-18	UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES. A) CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DE INGRESO A LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL.	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE SA DE CV.	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-025-2018.	\$ 1,597,123.07	\$ -	\$ 1,597,123.07	69.00%	100%	08 de Agosto de 2018	22 de Septiembre de 2018	226
041-18	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS REMODELACION DEL SALON DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COL*	FELIPE MONRAZ PEREZ	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	FISM2018-PRODIM	MMC-DGOP-FISM2018-PRODIM-026-2018	\$ 226,569.13	\$ -	\$ 226,569.13	100.00%	100%	16 de Agosto de 2018	14 de Septiembre de 2018	350
042-18	"UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES" C).- SISTEMA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA Y DE BAJA TENSION EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL.	ANA ALICIA MADRIGAL DEL RIO	ING. CESAR EDUARDO JIMENEZ GOMEZ	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-027-2018	\$ 529,215.91	\$ -	\$ 529,215.91	50.00%	100%	16 de Agosto de 2018	22 de Septiembre de 2018	
043-18	ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS, EN LA OBRA "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALGODONES"	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-028-2018	\$ 146,339.38	\$ -	\$ 146,339.38	30.00%	100%	01 DE OCTUBRE DE 2018	08 DE OCTUBRE DE 2018	
044-18	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico en la avenida Fiestas de mayo, fraccionamiento las flores II, Salahua, Manzanillo, Colima.	DEMU CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ANA CLAUDIA	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-029-2018	\$ 1,608,884.60	\$ -	\$ 1,608,884.60	86.00%	86%	01 DE OCTUBRE DE 2018	12 DE OCTUBRE DE 2018	
045-18	"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALGODONES" A).- ESTUDIOS DE COMPACTACION DE TERRACERIAS.	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	SUPERVISORES	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-030-2018	\$ 130,662.40	\$ -	\$ 130,662.40	0.00%	0%	10 DE OCTUBRE DE 2018	14 DE DICIEMBRE DE 2018	
046-18	"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALGODONES" B).- ESTUDIOS DE MUESTREO DE CONCRETO HIDRAULICO.	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	SUPERVISORES	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-030-2018	\$ 85,074.40	\$ -	\$ 85,074.40	0.00%	0%	10 DE OCTUBRE DE 2018	14 DE DICIEMBRE DE 2018	

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
"OBRAS 2018"
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

No.	OBRAS	EMPRESA / CONTRATISTA	SUPERVISOR	ORIGEN DEL RECURSO	No DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA)	IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE EJERCIDO (INCLUYE IVA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PERIODO DE CONTRATO		NO. DE BENEFICIADOS
											INICIO	TERMINO	
047-18	UNIDADES DEPORTIVAS PARQUES Y JARDINES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL(A); ESTUDIOS DE COMPACTACION DE TERRACERIAS.	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-031-2018	\$ 21,232.64	\$ -	\$ 21,232.64	0.00%	100%	09 DE OCTUBRE DE 2018	12 DE OCTUBRE DE 2018	
048-18	UNIDADES DEPORTIVAS PARQUES Y JARDINES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL (B); ESTUDIOS DE MUESTREO DE CONCRETO HIDRAULICO.	LINCON DEL PACIFICO SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-SERVICIOS PROFESIONALES-031-2018	\$ 20,149.20	\$ -	\$ 20,149.20	0.00%	100%	09 DE OCTUBRE DE 2018	12 DE OCTUBRE DE 2018	
049-18	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Algodones.	GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. EMILIO MANUEL PACHECO AGUAYO	RECURSOS PROPIOS 2018	MMC-DGOP-RP-032-2018	\$ 12,430,788.38	\$ -	\$ 12,430,788.38	30.00%	0%	10 DE OCTUBRE DE 2018	14 DE DICIEMBRE DE 2018	